

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE CASINHAS-PE  
 EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE 2021 (01/04/2021 a 30/06/2021)

José Carlos de Araújo Souza - Resp. pelo Preenchimento  
 Engenheiro Consultor  
 CPF Nº 073.850.834-98

Agaci Soares de Andrade  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF : Nº 038.699.424-28

Juliana Barbosa da Silva Aguiar - Ordenadora de Despesas  
 Prefeita  
 CPF Nº 045.037.254-59

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)  | CONVÊNIO    |                 |                   |                          | CONTRATADO         |   | CONTRATO     |                  |            |                             |                                   | ADITIVO            |                                    | REAJUSTE (R\$) (20) | NATUREZA DA DESPESA (20) | EXECUÇÃO                    |  |  |  | SITUAÇÃO (26)                         |
|-------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
|                               |  | Nº /ANO (7) | CONCEDENTE (8)  | REPASSE (R\$) (9) | CONTRAPARTIDA (R\$) (10) | CNPJ / CPF (11)    | RAZÃO SOCIAL (12)                         | Nº/ANO (13)  | DATA INICIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R\$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19) |                     |                          | VALOR MEDIDO ACUMULADO (21) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25) |                                       |
| DISPENSA Nº 001/2021          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB | -           | -               | -                 | -                        | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 001/2021-ADM | 4/1/2021         | 3 MESES    | R\$ 28.500,00               | 31/3/2021                         | -                  | -                                  | -                   | 33.90.39                 | R\$ 28.500,00               | R\$ 9.500,00                               | R\$ 28.500,00                                | R\$ 28.500,00                                      | Concluída                             |
| DISPENSA Nº 001/2021          | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE                            | -           | -               | -                 | -                        | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 009/2021-ADM | 5/4/2021         | 3 MESES    | R\$ 28.500,00               | 30/6/2021                         | -                  | -                                  | -                   | 33.90.39                 | R\$ 28.500,00               | R\$ 19.000,00                              | R\$ 19.000,00                                | R\$ 19.000,00                                      | Concluída                             |
| INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021   | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE                            | -           | -               | -                 | -                        | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 014/2021-ADM | 2/7/2021         | 12 MESES   | R\$ 114.000,00              | -                                 | -                  | -                                  | -                   | 33.90.39                 | R\$ -                       | R\$ -                                      | R\$ -  | R\$ -  | Andamento                             |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE  | 862446/2017 | OGU/ MDR/ CAIXA | R\$ 245.850,00    | R\$ 17.699,60            | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA                    | 002/2021-CPL | 23/2/2021        | 3 MESES    | R\$ 263.549,60              | -                                 | 3 MESES            | -                                  | -                   | 44.90.51                 | R\$ -                       | R\$ -                                      | R\$ -  | R\$ -  | Aguardando AIO (Caixa) para emitir OS |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021  | RECOBRIMENTO DO CANAL DA ACADEMIA DAS CIDADES  | -           | -               | -                 | -                        | 24.217.540/0001-90 | JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI             | 013/2021-CPL | 30/4/2021        | 2 MESES    | R\$ 65.971,90               | -                                 | -                  | -                                  | -                   | 44.90.51                 | R\$ -                       | R\$ -                                      | R\$ -  | R\$ -  | Andamento                             |
| DISPENSA Nº 005/2021          | IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CASINHAS   | -           | -               | -                 | -                        | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI      | 013/2021-ADM | 16/6/2021        | 1 MÊS      | R\$ 42.407,65               | -                                 | -                  | -                                  | -                   | 44.90.51                 | R\$ -                       | R\$ -                                      | R\$ -  | R\$ -  | Andamento                             |
|                               |  |             |                 |                   |                          |                    |   |              |                  |            |                             |                                   |                    |                                    |                     |                          | <b>R\$ 57.000,00</b>        | <b>R\$ 28.500,00</b>                       | <b>R\$ 47.500,00</b>                         | <b>R\$ 47.500,00</b>                               |                                       |