

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE CASINHAS-PE

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE 2021 (01/10/2021 a 31/12/2021)

José Carlos de Araújo Souza - Resp. pelo Preenchimento

Engenheiro Consultor

CPF Nº 073.850.834-98

Agaci Soares de Andrade

Secretário Municipal de Finanças

CPF : Nº 038.699.424-28

Juliana Barbosa da Silva Aguiar - Ordenadora de Despesas

Prefeita

CPF Nº 045.037.254-59

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6) | CONVÊNIO | | | | CONTRATADO | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | REAJUSTE (R\$) (20) | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (21) | EXECUÇÃO | | | SITUAÇÃO (26) | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------|
| | | Nº/ANO (7) | CONCEDENTE (8) | REPASSE (R\$) (9) | CONTRAPARTIDA (R\$) (10) | CNPJ / CPF (11) | RAZÃO SOCIAL (12) | Nº/ANO (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R\$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19) | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25) | | |
| DISPENSA Nº 001/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 001/2021-ADM | 4/1/2021 | 3 MESES | R\$ 28.500,00 | 31/3/2021 | - | - | - | 33.90.39 | R\$ 28.500,00 | R\$ - | R\$ 28.500,00 | R\$ 28.500,00 | R\$ 28.500,00 | Concluída |
| DISPENSA Nº 001/2021 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 009/2021-ADM | 5/4/2021 | 3 MESES | R\$ 28.500,00 | 30/6/2021 | - | - | - | 33.90.39 | R\$ 28.500,00 | R\$ - | R\$ 28.500,00 | R\$ 28.500,00 | R\$ 28.500,00 | Concluída |
| INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE | - | - | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 014/2021-ADM | 2/7/2021 | 12 MESES | R\$ 114.000,00 | - | - | - | - | 33.90.39 | R\$ 57.000,00 | R\$ 28.500,00 | R\$ 47.500,00 | R\$ 47.500,00 | Andamento | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE | 862446/2017 | OGU/ MDR/ CAIXA | R\$ 245.850,00 | R\$ 17.699,60 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 002/2021-CPL | 6/10/2021 | 3 MESES | R\$ 263.549,60 | - | 6 MESES | - | R\$ 52.931,73 | 44.90.51 | R\$ 310.566,02 | R\$ 52.931,73 | R\$ 52.931,73 | R\$ 52.931,73 | Andamento | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 | RECOBRIMENTO DO CANAL DA ACADEMIA DAS CIDADES | - | - | - | - | 24.217.540/0001-90 | JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 013/2021-CPL | 30/4/2021 | 2 MESES | R\$ 65.971,90 | 13/7/2021 | 1 MÊS | - | - | 44.90.51 | R\$ 65.971,90 | R\$ - | R\$ 65.971,90 | R\$ 65.971,90 | Concluída | |
| DISPENSA Nº 005/2021 | IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CASINHAS | - | - | - | - | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 013/2021-ADM | 16/6/2021 | 1 MÊS | R\$ 42.407,85 | 15/7/2021 | - | R\$ 10.555,92 | - | 44.90.51 | R\$ 52.963,57 | R\$ - | R\$ 52.963,57 | R\$ 52.963,57 | Concluída | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE | - | - | - | - | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI | 030/2021-CPL | 13/9/2021 | 4 MESES | R\$ 312.258,14 | - | 2 MESES | R\$ 56.911,09 | - | 44.90.51 | R\$ 282.189,89 | R\$ 282.189,89 | R\$ 282.189,89 | R\$ 282.189,89 | Andamento | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 | URBANIZAÇÃO DE VIAS PRÓXIMAS AO CANAL DA ACADEMIA DAS CIDADES DE CASINHAS/ PE | - | - | - | - | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 031/2021-CPL | 6/9/2021 | 2 MESES | R\$ 90.750,97 | - | 1 MÊS | R\$ 22.511,75 | - | 44.90.51 | R\$ 113.262,72 | R\$ 59.709,96 | R\$ 113.262,72 | R\$ 113.262,72 | Concluída | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON JERONIMO DE MELO - SÍTIO FUNDÃO DE BAIXO - CASINHAS / PE | - | - | - | - | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 042/2021-CPL | 5/10/2021 | 6 MESES | R\$ 693.369,22 | - | - | - | - | 44.90.51 | R\$ 199.377,52 | R\$ 199.377,52 | R\$ 199.377,52 | R\$ 199.377,52 | Andamento | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEDEÃO ALMEIDA - SÍTIO CATOLÉ - S/N - ZONA RURAL - CASINHAS / PE | - | - | - | - | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP | 048/2021-CPL | 12/11/2021 | 4 MESES | R\$ 348.923,65 | - | - | - | - | 44.90.51 | R\$ 136.333,95 | R\$ 136.333,95 | R\$ 136.333,95 | R\$ 136.333,95 | Andamento | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA DE PEDRA - 1ª ETAPA - POVOADO LAGOA DE PEDRA - CASINHAS / PE | - | - | - | - | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP | 036-2021-CPL | 10/9/2021 | 5 MESES | R\$ 429.447,91 | - | - | - | - | 44.90.51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Andamento | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-FMS | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO POVOADO JUNCO, CASINHAS/PE | 07622.4980001/ 21-001 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R\$ 144.000,00 | R\$ 122.532,85 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI | 076/2021-FMS | 2/12/2021 | 3 MESES | R\$ 266.532,85 | - | - | - | - | 44.90.51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Andamento | |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE | 881273/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R\$ 222.857,14 | R\$ 222,86 | 34.346.587/0001-07 | ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 047/2021-CPL | 11/11/2021 | 3 MESES | R\$ 210.661,10 | - | - | - | - | 44.90.51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Não iniciada | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.274.665,57 | R\$ 759.043,05 | R\$ 1.007.531,28 | R\$ 1.007.531,28 | | |