

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE CASINHAS-PE

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE 2022 (01/10/2022 a 31/12/2022)

José Carlos de Araújo Souza - Resp. pelo Preenchimento

Engenheiro Consultor

CPF Nº 073.850.834-98

Claudeni Silva de Oliveira

Secretária Municipal de Finanças

CPF Nº 113.934.784-50

Juliana Barbosa da Silva Aguiar - Ordenadora de Despesas

Prefeita

CPF Nº 045.037.254-59

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)			VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	014/2021-ADM	2/7/2021	12 MESES	R\$ 114.000,00	-	12 MESES	R\$ 114.000,00	-	33.90.39	R\$ 171.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 171.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATORIO, DESTE MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	862446/2017	OGU/ MDR/ CAIXA	R\$ 245.850,00	R\$ 17.699,60	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	002/2021-CPL	6/10/2021	3 MESES	R\$ 263.549,60	18/1/2022	12 MESES	-	R\$ 52.931,73	44.90.51	R\$ 316.481,33	R\$ -	R\$ 52.931,73	R\$ 316.481,33	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI	030/2021-CPL	13/9/2021	4 MESES	R\$ 312.258,14	8/3/2022	4 MESES	R\$ 56.911,09	-	44.90.51	R\$ 351.460,07	R\$ -	R\$ 69.270,18	R\$ 351.460,07	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON JERONIMO DE MELO - SÍTIO FUNDÃO DE BAIXO - CASINHAS / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	042/2021-CPL	5/10/2021	6 MESES	R\$ 693.369,22	-	12 MESES	R\$ 188.164,99	-	44.90.51	R\$ 864.288,66	R\$ 140.948,12	R\$ 574.755,16	R\$ 864.288,66	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEDEÃO ALMEIDA - SÍTIO CATOLÉ - S/N - ZONA RURAL CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	048/2021-CPL	12/11/2021	4 MESES	R\$ 348.923,65	-	16 MESES	R\$ 81.282,50	-	44.90.51	R\$ 374.760,29	R\$ -	R\$ 238.426,34	R\$ 374.760,29	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA DE PEDRA - 1ª ETAPA - POVOADO LAGOA DE PEDRA - CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	036/2021-CPL	10/9/2021	5 MESES	R\$ 429.447,91	29/9/2022	10 MESES	R\$ 96.763,26	-	44.90.51	R\$ 526.211,17	R\$ 175.106,97	R\$ 526.211,17	R\$ 526.211,17	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO POVOADO JUNCO, CASINHAS/PE	07622.4980001/ 21-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 144.000,00	R\$ 122.532,85	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI	076/2021-FMS	2/12/2021	3 MESES	R\$ 266.532,85	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Distratado
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	881273/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$ 222.857,14	R\$ 222,86	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	047/2021-CPL	11/11/2021	3 MESES	R\$ 210.661,10	-	12 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ 98.524,62	R\$ 32.193,34	R\$ 32.193,34	R\$ 32.193,34	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	053/2021-CPL	30/12/2021	4 MESES	R\$ 318.523,15	22/12/2022	8 MESES	R\$ 79.385,68	-	44.90.51	R\$ 397.908,83	R\$ 48.620,26	R\$ 261.623,38	R\$ 341.473,83	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	056/2022-CPL	31/5/2022	3 MESES	R\$ 296.969,70	-	6 MESES	R\$ 90.224,62	-	44.90.51	R\$ 351.034,00	R\$ 351.034,00	R\$ 351.034,00	R\$ 351.034,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	REQUALIFICAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE, RECOBRIMENTO DO CANAL DA RUA MARIA CECÍLIA DE MIRANDA ATÉ PONTILHÃO DA PE-102 E REVESTIMENTO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-	-	4 MESES	R\$ 237.862,75	-	4 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 52.194,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-FMS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF URBANO E DO PSF SERRA VERDE	-	-	-	-	34.380.522/0001-88	CONSTRUTORA MOURA LTDA	089-2022-CPL	11/10/2022	5 MESES	R\$ 426.127,25	-	-	R\$ 53.918,25	-	44.90.51	R\$ 93.261,69	R\$ 93.261,69	R\$ 93.261,69	R\$ 93.261,69	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES - 1ª ETAPA (4 CASAS)	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	079-2022-CPL	25/8/2022	2 MESES	R\$ 313.435,02	-	4 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 78.558,24	R\$ 78.558,24	R\$ 78.558,24	R\$ 78.558,24	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-FMS	REFORMA DO PSF DO CATOLÉ DE MITONHO	-	-	-	-	29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	108/2022-CPL	9/12/2022	6 MESES	R\$ 460.075,63	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	REFORMA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, IMPLANTAÇÃO DA VIA SACRA E REFORMA DA VIA MARIA	-	-	-	-	24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	094/2022-CPL	9/12/2022	2 MESES	R\$ 203.048,65	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
																	R\$ 3.675.683,27	R\$ 957.722,62	R\$ 2.392.265,23	R\$ 3.500.722,62	