

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º TRIMESTRE DE 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE CASINHAS-PE

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2023 (01/01/2023 a 31/03/2023)

José Carlos de Araújo Souza - Resp. pelo Preenchimento

Engenheiro Consultor

CPF Nº 073.850.834-98

Claudeni Silva de Oliveira

Secretária Municipal de Finanças

CPF Nº 113.934.784-50

Juliana Barbosa da Silva Aguiar - Ordenadora de Despesas

Prefeita

CPF Nº 045.037.254-59

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)	
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)		
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	014/2021-ADM	2/7/2021	12 MESES	R\$ 114.000,00	-	12 MESES	R\$ 114.000,00	-	33.90.39	R\$ 209.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 199.500,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON JERONIMO DE MELO - SÍTIO FUNDÃO DE BAIXO - CASINHAS / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	042/2021-CPL	5/10/2021	6 MESES	R\$ 693.369,22	10/1/2023	12 MESES	R\$ 188.164,99	-	44.90.51	R\$ 881.534,21	R\$ 17.245,55	R\$ 17.245,55	R\$ 881.534,21	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEDEÃO ALMEIDA - SÍTIO CATOLÉ - S/N - ZONA RURAL - CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	048/2021-CPL	12/11/2021	4 MESES	R\$ 348.923,65	-	16 MESES	R\$ 81.282,50	-	44.90.51	R\$ 374.760,29	-	R\$ -	R\$ 374.760,29	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	881273/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$ 222.857,14	R\$ 222,86	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	047/2021-CPL	11/11/2021	3 MESES	R\$ 210.661,10	-	15 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ 184.772,84	R\$ 123.751,79	R\$ 123.751,79	R\$ 155.945,13	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	053/2021-CPL	30/12/2021	4 MESES	R\$ 318.523,15	22/12/2022	8 MESES	R\$ 79.385,68	-	44.90.51	R\$ 397.908,83	R\$ 56.435,00	R\$ 56.435,00	R\$ 397.908,83	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	056/2022-CPL	31/5/2022	3 MESES	R\$ 296.969,70	-	9 MESES	R\$ 90.224,62	-	44.90.51	R\$ 351.034,00	-	R\$ -	R\$ 351.034,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	REQUALIFICAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE, RECOBRIMENTO DO CANAL DA RUA MARIA CECÍLIA DE MIRANDA ATÉ PONTILHÃO DA PE-102 E REVESTIMENTO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-	-	4 MESES	R\$ 237.862,75	-	4 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 52.194,37	R\$ 52.194,37	R\$ 52.194,37	R\$ 52.194,37	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-FMS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF URBANO E DO PSF SERRA VERDE	-	-	-	-	34.380.522/0001-88	CONSTRUTORA MOURA LTDA	089-2022-CPL	11/10/2022	5 MESES	R\$ 426.127,25	-	5 MESES	R\$ 53.918,25	-	44.90.51	R\$ 155.069,30	R\$ 61.807,61	R\$ 61.807,61	R\$ 155.069,30	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES - 1ª ETAPA (4 CASAS)	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	079-2022-CPL	25/8/2022	2 MESES	R\$ 313.435,02	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 78.558,24	-	R\$ -	R\$ 78.558,24	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-FMS	REFORMA DO PSF DO CATOLÉ DE MITONHO	-	-	-	-	29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	108/2022-CPL	9/12/2022	6 MESES	R\$ 460.075,63	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	REFORMA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, IMPLANTAÇÃO DA VIA SACRA E REFORMA DA VIA MARIA	-	-	-	-	24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	094/2022-CPL	9/12/2022	2 MESES	R\$ 203.048,65	-	4 MESES	-	-	44.90.51	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	Andamento
DISPENSA Nº 001/2023	IMPLANTAÇÃO DE COBERTA METÁLICA E PISO EM CONCRETO PARA O PÁTIO FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BASÍLIO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	009/2023	31/1/2023	2 MESES	R\$ 92.899,51	-	2 MESES	R\$ 11.447,04	-	44.90.51	R\$ 104.346,55	R\$ 74.183,79	R\$ 74.183,79	R\$ 74.183,79	Andamento
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 05 (CINCO) SALAS NO SÍTIO JUNCO - PADRAO FNDE	-	-	-	-	19.314.968/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA	024/2023	14/3/2023	24 MESES	R\$ 5.840.943,37	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARINO BARBOSA DE FARIAS	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	031/2023	27/3/2023	12 MESES	R\$ 729.219,61	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE ACESSO A AREIA DE CHATINHA, ZONA RURAL DE CASINHAS-PE	-	-	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	023/2023	-	3 MESES	R\$ 2.645.482,89	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
																<b>R\$ 2.789.178,63</b>	<b>R\$ 414.118,11</b>	<b>R\$ 414.118,11</b>	<b>R\$ 2.720.688,16</b>		